Deval

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) - IV trimestre 2023 CONSUNTIVO

Comuni	Numero di POD fase massiva				IV trimestre 2023			Note
	Totale POD Misura	Totale POD Generazione	TOTALE POD	TOTALE POD IV trimestre 2023	ott-23	nov-23	dic-23	
Aosta	*23.380*	*267*	23.647	15.499	3.996	7.049	4.454	iniziato nel trimestre precedente
Antey-Saint-André	*1.718*	*13*	1.731	0	0	0	0	
Arvier	*770*	*12*	782	357		336	21	
Challand-Saint-Anselme	*1.524*	*10*	1.534	0	0	0	0	
Challand-Saint-Victor	*764*	*9*	773	0	0	0	0	
Chamois	*409*	*5*	414	0	0	0	0	
Courmayeur	*7.709*	*20*	7.729	1.553	0	404	1.149	
La Magdeleine	*642*	*6*	648	0	0	0	0	
La Salle	*3.670*	*48*	3.718	1.325	0	299	1.026	
Saint-Rhémy-en-Bosses	*626*	*8*	634	379	335	0	44	iniziato nel trimestre precedente
Valtournenche	*7.230*	*25*	7.255	3.301	893	1.268	1.140	iniziato nel trimestre precedente
Verres	*1.931*	*29*	1.960	0	0	0	0	