Deval

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) - II trimestre 2024

Comuni	Numero di POD fase massiva				POD fase massiva installati per mese			Note
	Totale POD Misura	Totale POD Generazione	TOTALE POD	TOTALE POD II trimestre 2024	apr-24	mag-24	giu-24	
Antey-Saint-André	*1.718*	*13*	1.731	87	5%	0%	0%	iniziato nel trimestre precedente
Ayas	*5.038*	*27*	5.065	5.065	30%	30%	40%	
Aymavilles	*1.635*	*35*	1.670	167	10%	0%	0%	iniziato nel trimestre precedente
Bard	*164*	*0*	164	11	7%	0%	0%	iniziato nel trimestre precedente
Brusson	*2.675*	*5*	2.680	1.769	0%	33%	33%	
Challand-Saint-Anselme	*1.524*	*10*	1.534	77	5%	0%	0%	iniziato nel trimestre precedente
Cogne	*2.980*	*25*	3.005	2.013	0%	34%	33%	
Courmayeur	*7.709*	*20*	7.729	850	8%	2%	1%	iniziato nel trimestre precedente
Fontainemore	*637*	*6*	643	643	50%	50%	0%	
Gressoney-La-Trinité	*923*	*1*	924	305	0%	0%	33%	
Hone	*958*	*10*	968	465	45%	3%	0%	iniziato nel trimestre precedente
Introd	*306*	*25*	631	322	46%	5%	0%	iniziato nel trimestre precedente
Montjovet	*1.342*	*32*	1.374	769	51%	5%	0%	iniziato nel trimestre precedente
Pre-Saint-Didier	*2.837*	*7*	2.844	2.816	33%	33%	33%	
Rhemes-Notre-Dame	*451*	*3*	454	232	46%	5%	0%	iniziato nel trimestre precedente
Rhemes-Saint-Georges	*334*	*8*	342	342	0%	50%	50%	
Saint-Denis	*488*	*26*	514	339	0%	33%	33%	
Saint-Nicolas	*564*	*16*	580	580	0%	50%	50%	
Torgnon	*2.170*	*23*	2.193	1.316	0%	30%	30%	
Valsavarenche	*546*	*5*	551	551	90%	10%	0%	
Villeneuve	*948*	*44*	992	992	0%	50%	50%	